

Сметно-дефектная ведомость № 81

Текущий ремонт нежилого помещения кад. №52:18:0040227:808. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт:
фартуки по парапету кровли в/о Б-Д/107-145

Лит.29А ЦОД "АЗ ГАЗ". Инв.№ 11979 согласно пп IV приложения 3 МДС 13-14.2000

№	Описание и подсчет объемов	Ед.из.	Объем работ
1	Демонтаж парапетных фартуков из оцинкованной стали шириной 840мм	мп	92
2	Демонтаж парапетных фартуков из оцинкованной стали шириной 490мм	мп	450
3	Демонтаж парапетных ж/б плит	шт/г	130/6,5
4	Прорезка борозд в старой кровле	мп	92
5	Демонтаж прижимных планок	мп	92
6	Разборка примыкания из 2 слоев наплавляемого материала	м2	55,2
7	Ремонт поверхности парапета смесью Mapegrout 430 ср.т.10мм (расх. 1700кг/м3)	м2	18,4
8	Устройство примыканий из двух слоев наплавляемого материала «УНИФЛЕКС» ЭПП-4 б/п и ЭКП-5 с/п до 600мм на газ-пропане с устройством фартуков	мп	92,00
9	Установка алюминиевой прижимной планки на саморезах 5,5x28 (шаг 200мм) с промазкой стыков герметиком «Тэктор 202» (расход 240гр/пм)	мп	92,00
10	Изготовление и установка парапетных отливов из оцинкованной стали 0,7мм шириной 550мм (в развертке) на дюбель гвозди 8*80мм - 2601 шт и проклейкой стыков крышек в 1 слой Унифлексом ЭПП: 0,55*0,2м=434 места (47,74м2; 338мп)	мп	542,00
11	Затаривание строительного мусора в мешки (50кг)	тн	0,60
12	Погрузка строительных отходов на а/м вручную	тп	7,10
13	Отвозка строительных отходов на расст. 35 км. а/м с утилизацией	м3	3,52

Технический инспектор ОСЭЗ

Руководитель группы ОСЭЗ

А.В. Мысляков

А.Ю. Ермилов

А. С. Сидоров

Зубарев А.Е.